



# Comune di Olmedo

Corso J.F. Kennedy 26, Olmedo (SS)



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA  
FESR 2014 – 2020

*OT2 – Migliorare l'accesso alle TLC nonché l'impiego e la qualità delle medesime*  
*2.2.2. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili*

## RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

#### CRONOPROGRAMMA

ELABORATO

# J

*Tipo elaborato\_id elaborato. n° revisione*

*Novembre 2017*

IL PROGETTISTA  
ING. GAVINO BRAU



**mb engineering**  
degli ingegneri roberto masia e gavino brau s.n.c.

**SOCIETA' DI PROFESSIONISTI**

COLLABORATORI

<b>Evento</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Durata</b>
Organizzazione del cantiere, approvvigionamento materiali	giorno 0	giorno 5	5
Sito 1 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 5	giorno 8	3
Sito 3 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 8	giorno 11	3
Sito 4 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 11	giorno 14	3
Sito 5 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 14	giorno 17	3
Sito 6 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 17	giorno 20	3
Sito 7 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 20	giorno 23	3
Sito 8 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 23	giorno 26	3
Sito 9 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 26	giorno 29	3
Sito 10 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 29	giorno 32	3
Sito 11 - Installazione apparecchiature e cablaggi	giorno 32	giorno 35	3
Configurazioni e prove di certificazione	giorno 35	giorno 38	3
Smantellamento cantiere e pulizia	giorno 38	giorno 40	2
		<b>totale</b>	<b>40</b>

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

